

ОТЧЕТ
об исполнении финансирования муниципальной программы
муниципального образования Курганинский район
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2025-2030 годы

наименование муниципальной программы
за 1 полугодие 2026 г.
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

тыс. рублей

Номер мероприятия	Наименование направления (мероприятия)	Ответственный за выполнение мероприятия	Объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на текущий год				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью)				Профинансировано в отчетном периоде				Освоено в отчетном периоде				Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено)	Причины не освоения средств по мероприятию
			федеральный бюджет	краевой бюджет	районный бюджет	бюджет поселений	федеральный бюджет	краевой бюджет	районный бюджет	бюджет поселений	федеральный бюджет	краевой бюджет	районный бюджет	бюджет поселений	федеральный бюджет	краевой бюджет	районный бюджет	бюджет поселений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Всего по мероприятиям муниципальной программы, в том числе		0,0	0,0	1 110,2	0,0	0,0	0,0	1 115,6	0,0	0,0	0,0	342,7	0,0	0,0	0,0	342,7	0,0		
	Мероприятия, реализуемые в рамках процессной части																			
1.	Комплекс процессных мероприятий - повышение качества предоставления услуг потребителю в сфере жилищно-коммунального хозяйства																			
1.1	Оплата услуг по выполнению расчетов потребности в тепле и котельных МУП "Курганинсктеплоэнерго"	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации МО Курганинский район	0,0	0,0	50,0		0,0	0,0	50,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		не выполнено	Расчет потребности выполняется во 2-3 кварталах, оплата по факту оказания услуг.
3.	Комплекс процессных мероприятий - переселение граждан из аварийного жилищного фонда																			
3.1	Перечисление средств на счет регионального оператора НКО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов»	управление имущественных отношений администрации муниципального образования Курганинский район	0,0	0,0	900,0		0,0	0,0	900,0		0,0	0,0	302,5		0,0	0,0	302,5		не выполнено	Перечисление по графику, остаток средств 3-4 кварталы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.2	Обязательный взнос на капитальный ремонт общего имущества в МКД	управление имущественных отношений администрации муниципального образования Курганинский район	0,0	0,0	160,2		0,0	0,0	165,6		0,0	0,0	40,2		0,0	0,0	40,2		не выполнено	Оплата за 1-й квартал

Исп.: Ведущий специалист отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи администрации
муниципального образования
Курганинский район

И.А. Калибачук